



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

MEMORANDO Nº 95/2020

Data: 22/05/2020

Para: Gabinete da Vereadora Amanda Nassar

De: Diretoria do Processo Legislativo

Estamos encaminhando cópia do Ofício Externo nº 1510/2020, em resposta a Indicação nº 177/2020, Ofício Externo nº 1498/2020, em resposta ao Requerimento nº 52/2020, Ofício Externo nº 1499/2020, em resposta ao Requerimento nº 110/2020, e Ofício Externo nº 1507/2020, em resposta ao Ofício nº 63/2020 e Indicação 282/2020, de sua autoria.

Atenciosamente,

João Guilherme Belo

DIRETOR DO PROCESSO LEGISLATIVO

Bruno Gulbor



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Governo

OFÍCIO_EXTERNO nº 1498/2020

Araucária, 15 de maio de 2020

À Senhora

AMANDA NASSAR

DD. Presidente da Câmara

Rua Elizabete Werka, 55 - Jardim Petrópolis - Fazenda Velha

Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 52/2020 – Processo 22319/20.

Senhora Presidente,

Em resposta ao requerimento nº 52/20, de vossa iniciativa, que solicita relatório das ações da Secretaria Municipal de Obras em 2019, a SMOP enviou documentos que seguem anexos (documento do Departamento de Construção Civil; obras iniciadas em 2018/2019; relatório orçamentário de próprios municipais (saldo dotação); relatório orçamentário de pavimentação de vias (saldo dotação), além de mídia digital (CD anexo) com os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

PROTOCOLO Nº	4029/2020
EM:	18 / 05 / 2020
FUNCIONÁRIO Nº	20321

Genildo Carvalho

Secretário Municipal de Governo



DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Em atendimento ao Requerimento nº52/2020 da Vereadora Amanda Nassar, no qual solicita informações completas sobre o ano de 2019, temos a citar:

1. Dentro das atribuições da Secretaria Municipal de Obras Públicas, o Departamento de Construção Civil desempenha:
 - Programar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de manutenção dos próprios municipais;
 - Gerenciar, supervisionar, fiscalizar, coordenar e executar as atividades de manutenção e reparos;
 - Coordenar e executar a política de obras públicas do município, abrangendo construções, reformas e reparos;
 - Executar serviços de construção civil, no âmbito de sua competência.
(Redação dada pela Lei nº3304/2018)

2. Desta forma, a principal atividade desenvolvida pelo Departamento de Construção Civil, se concentra em fiscalizar a execução de obras solicitadas pelas demais pastas da administração. Logo, todo o desembolso financeiro para estas obras, estão alocados em outras secretarias. Segue abaixo planilha com as obras fiscalizadas por este departamento, no ano de 2019. //



Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

OBRAS INICIADAS EM 2019

	OBRA	TIPO DE OBRA	ORDENADOR DE DESPESA	CONTRATO	VALOR CONTRATUAL	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	DATA DE FIM DA EXECUÇÃO	% EXECUTADA	FASE ATUAL
1	ESCOLA PAPA PAULO	REFORMA	SMED	018/2019	R\$ 115.789,47	28/02/19	06/07/19	91,00%	CONCLUÍDA
2	ESCOLA JUSCELINO KUBISTCHEK	REFORMA	SMED	055/2019	R\$ 230.012,65	15/07/19	08/12/19	86,32%	CONCLUÍDA
3	ESCOLA TEREZINHA THEOBALD	REFORMA	SMED	011/2019	R\$ 82.915,78	28/02/19	24/06/19	98,81%	CONCLUÍDA
4	ESCOLA AZUREA	REFORMA	SMED	017/2019	R\$ 304.450,87	28/02/19	05/09/19	94,77%	CONCLUÍDA
5	ESCOLA MARCELINO	REFORMA	SMED	016/2019	R\$ 94.153,69	28/02/19	12/07/19	80,82%	CONCLUÍDA
6	ESCOLA DO CAMPO ROSA PICHET	REFORMA	SMED	010/2019	R\$ 79.002,45	28/02/19	29/05/19	85,89%	CONCLUÍDA
7	CMEI TORRES	REFORMA	SMED	002/2019	R\$ 78.567,76	09/02/19	06/11/19	94,54%	CONCLUÍDA
8	CMEI SANTA CLARA	CONSTRUÇÃO	EIV	EIV	EIV	11/06/19	04/11/19	100,00%	CONCLUÍDA
9	CMEI GILCA	REFORMA	SMED	005/2019	R\$ 96.980,80	24/02/19	25/05/19	99,41%	CONCLUÍDA
10	ESCOLA ARNALDO MAIA	REFORMA	SMED	090/2019	R\$ 65.747,50	16/09/19	14/11/19	100,00%	CONCLUÍDA
11	ESCOLA ELIZABETH WERKA	REFORMA	SMED	088/2019	R\$ 50.693,55	08/10/19	05/12/19	100,00%	CONCLUÍDA
12	ESCOLA EDVINO NOWAK	REFORMA	SMED	014/2019	R\$ 203.616,25	09/03/19	21/07/19	87,83%	CONCLUÍDA
13	SEDE SEC. TRABALHO E EMPREGO	REFORMA	SMTE	083/2019	R\$ 61.656,58	06/09/19	04/12/19	95,00%	CONCLUÍDA
14	UBS SHANGRILÁ	REFORMA	SMSA	033/2019	R\$ 81.428,96	05/04/19	15/08/19	91,97%	CONCLUÍDA
15	UBS ALCEU DO VALE	REFORMA	SMSA	035/2019	R\$ 40.020,19	23/04/19	01/08/19	95,52%	CONCLUÍDA
16	UBS SÃO FRANCISCO DE ASSIS	REFORMA	SMSA	034/2019	R\$ 72.264,51	04/04/19	15/08/19	97,03%	CONCLUÍDA
17	PRAÇA SANTA CATARINA	CONSTRUÇÃO	SMEL	026/2019	R\$ 241.539,43	28/05/19	30/11/19	100,00%	CONCLUÍDA
18	SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO – LOTE 1	CONSTRUÇÃO	SMSP	054/2019	R\$ 226.254,08	09/09/19	18/11/19	100,00%	CONCLUÍDA
19	CMEI ARVOREDO	CONSTRUÇÃO	SMED	212/2018	R\$ 1.842.109,53	13/01/19	08/01/20	100,00%	CONCLUÍDA
20	CMEI AMBROSIO IANTAS	CONSTRUÇÃO	SMED	213/2018	R\$ 1.722.530,27	13/01/19	08/01/20	95,49%	CONCLUÍDA
21	CMEI MARCELINO	CONSTRUÇÃO	SMED	008/2019	R\$ 2.899.887,01	24/02/19	25/03/20	87,47%	CONCLUÍDA
22	CMEI MOTELESKI	CONSTRUÇÃO	SMED	009/2019	R\$ 3.324.055,05	28/02/19	28/05/20	76,75%	EM ANDAMENTO
23	CMEI FAZENDA VELHA	CONSTRUÇÃO	SMED	067/2019	R\$ 762.928,71	19/07/19	14/05/20	93,04%	CONCLUÍDA
24	CMEI MARIA FERREIRA	CONSTRUÇÃO	SMED	062/2019	R\$ 698.167,06	12/07/19	27/05/20	58,29%	EM ANDAMENTO
25	CMEI DONA ROSA	CONSTRUÇÃO	SMED	066/2019	R\$ 1.700.914,40	19/07/19	19/05/20	87,00%	EM ANDAMENTO
26	CMEI CACHOEIRA	CONSTRUÇÃO	SMED	125/2019	R\$ 1.122.001,73	24/11/19	20/08/20	20,07%	EM ANDAMENTO
27	CMEI CEDRO	CONSTRUÇÃO	SMED	006/2019	R\$ 2.954.365,55	25/02/19	25/07/20	30,00%	EM ANDAMENTO
28	CMEI CALIFORNIA	CONSTRUÇÃO	SMED	130/2019	R\$ 2.771.348,86	30/11/19	30/11/20	25,00%	EM ANDAMENTO
29	CMEI CONDOR	CONSTRUÇÃO	SMED	129/2019	R\$ 1.697.751,66	28/11/19	28/11/20	19,00%	EM ANDAMENTO
30	CMEI PLÍNIO	CONSTRUÇÃO	SMED	087/2019	R\$ 155.941,63	09/09/19	09/04/20	90,00%	CONCLUÍDA
31	ESCOLA AMBROSIO IANTAS	CONSTRUÇÃO	SMED	217/2018	R\$ 3.300.185,21	28/02/19	21/07/20	41,88%	EM ANDAMENTO
32	ESCOLA PEDRO BISCAIA	CONSTRUÇÃO	SMED	210/2018	R\$ 3.231.954,45	06/01/19	06/09/20	58,00%	EM ANDAMENTO
33	ESCOLA RUI BARBOSA	REFORMA	SMED	094/2019	R\$ 226.026,25	22/09/19	22/03/19	99,00%	CONCLUÍDA
34	ESCOLA MARIA SALIBA	REFORMA	SMED	104/2019	R\$ 84.961,35	17/10/19	16/02/20	100,00%	CONCLUÍDA
35	NÚCLEO ESPORTIVO CSU	CONSTRUÇÃO	SMEL	081/2019	R\$ 1.498.973,41	02/09/19	30/08/20	5,14%	EM ANDAMENTO
36	BWC E DML PAÇO MUNICIPAL	REFORMA	SMAD	148/2019	R\$ 420.666,13	29/12/19	29/06/20	29,43%	EM ANDAMENTO

3. A programação de serviços de manutenção dos próprios públicos é coordenada e fiscalizada pelo Departamento de Construção Civil. Encaminhamos em anexo mídia digital das O.S (ordens de serviço) emitidas no ano de 2019 referentes às demandas de todas as secretarias solicitantes.

CONTRATADAS 2019


OBRAS INICIADAS EM 2018								CONTRATADAS 2019
OBRA		PROCESSO	CONTRATO	CONCURRENCIA	EMPRESA	EXTENSÃO (M)	VALOR	OBSERVAÇÃO
Barigui		0618/2018	065/2018	CP 02/18	Trascon	1.500,00	R\$ 1.438.497,33	Concluída
Tiete 4		12926/2018	206/2018	CP 27/18	DE Amorim	4.300,00	R\$ 3.627.697,47	Concluída
São Casemiro		0936/2018	069/2018	CP 04/18	Trascon	4.780,00	R\$ 2.848.290,20	Concluída
Tiete 1		1357/2018	058/2018	CP 05/18	ATS Asfaltos	2.300,00	R\$ 1.947.589,75	Concluída
Tiete 2		3023/2018	110/2018	CP 07/18	Viasul	2.181,00	R\$ 2.100.009,71	Concluída
Campina da Barra		16548/2018	214/2018	CP 33/18	Giralda	1.300,00	R\$ 1.784.506,63	Concluída
Santa Catarina		3894/2018	093/2018	CP 10/18	R. Cordeiros	1.700,00	R\$ 3.491.515,47	Concluída
Capela Velha		20275/2018	030/2019	CP 37/18	Giralda	4.764,00	R\$ 5.238.162,79	Concluída
Estrada da Lagoa		6262/2018	116/2018	CP 18/18	DE Amorim	5.200,00	R\$ 3.948.114,44	Concluída
Alfred Charvet		7652/2018	114/2018	CP 19/18	VDL Pavimentação	5283,71 m²	R\$ 808.419,14	Concluída
Av. Araucárias		8735/2018	137/2018	CP 20/18	DE Amorim	95571,11 m²	R\$ 5.990.982,86	Concluída
Estela L. Wzorek		16548/2018	215/2018	CP 35/18	Giralda	350,00	R\$ 348.750,05	Concluída
Tiete 3		14727/2018	184/2018	CP 29/18	RMDK	8.100,00	R\$ 9.072.331,88	Concluída
Av. Independência		15637/2018	189/2018	CP 31/18	DE Amorim	5.463,00	R\$ 5.244.013,63	Concluída
Fazenda Velha		0379/2018	086/2018	CP 086/18	ATS Asfaltos	1.700,00	R\$ 825.105,83	Concluída
OBRAS INICIADAS EM 2019								Concluída
OBRA								Concluída

OBRAS INICIADAS EM 2019								AL'S Asfaltos	1.700,00	R\$ 825.105,83	Concluída
OBRAS											Concluída
OBRAS	PROCESSO	CONTRATO	CONCURRENCIA	EMPRESA	EXTENSÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO				
Thomaz Coelho	20818/2019	119/2019	CP 08/2019	CTG	1048,17	R\$ 1.999.999,99	EM EXECUÇÃO (2020)				
Moradia Ipês	20824/2019	100/2019	CP 07/2019	SRB	1.455,00	R\$ 2.490.179,84	EM EXECUÇÃO (2020)				
JD Milão / JD Jurua	20851/2019	101/2019	CP 15/2019	SRB	1.308,33	R\$ 1.893.097,09	EM EXECUÇÃO (2020)				
Costeira II – Lote 01	22444/2019	116/2019	CP 10/2019	Trascon	1.509,84	R\$ 2.057.571,80	EM EXECUÇÃO (2020)				
Costeira II – Lote 02	22444/2019	117/2019	CP 10/2019	SRB	2.864,84	R\$ 2.109.847,80	EM EXECUÇÃO (2020)				
Cantanduas	28478/2019	133/2019	CP 16/2019	Caravaggio	3.000,00	R\$ 3.449.000,00	EM EXECUÇÃO (2020)				
Lauro Furlan / Clemente Haluch	30026/2019	132/2019	CP 17/2019	TEC VIA	183,63	R\$ 397.860,53	EM EXECUÇÃO (2020)				
Av São Casemiro II	30078/2019	136/2019	CP 22/2019	Marc	3.020,00	R\$ 4.118.688,72	EM EXECUÇÃO (2020)				
Campo Redondo Trecho IV	31336/2019	142/2019	CP 18/2019	CTG	5.332,65	R\$ 8.295.701,45	EM EXECUÇÃO (2020)				
Chapada	32722/2019	155/2019	CP 21/2019	Autovia	2456,23	R\$ 5.205.798,58	EM EXECUÇÃO (2020)				
Tindiquera	32970/2019	120/2019	CP 19/2019	CTG	1.415,75	R\$ 1.792.182,73	EM EXECUÇÃO (2020)				
Pavimentação Tiete V	35462/2019	15/20	CP 23/2019	Caravaggio	3229,19	R\$ 4.938.864,10	EM EXECUÇÃO (2020)				
Estrada dos Tropeiros	36136/2019	146/2019	CP 30/2019	CTG	24,00	R\$ 279.945,72	EM EXECUÇÃO (2020)				
Guajuvira 2A	47803/2019	012/2020	CP 37/2019	MARC	2056,5	R\$ 3.684.821,52	EM EXECUÇÃO (2020)				
Guajuvira 2 B	44647/2019	014/2020	CP 31/2019	TEC VIA	16969,71	R\$ 2.975.969,01	EM EXECUÇÃO (2020)				
Guajuvira 2 C	51533/2019	043/2020	CP 39/2019	MARC	19740,25 m²	R\$ 4.194.542,08	EM EXECUÇÃO (2020)				
	52709/2019	049/2020		MARC	3377,04	R\$ 6.313.774,24	EM EXECUÇÃO (2020)				

Eng.º Civil - SMO
CREA 33588-D/PR

Tabilio de Melo dos Santos
Secretário Municipal de
Obras Públicas e Transportes

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM EQUIPE PRÓPRIA				
Obra/Rua	Bairro	Extensão	Valor Aproximado	Serviço
Guaçuvera (Ferradura)	Estrada Rural	1.200,00	R\$ 312.000,00	Sub-Leito/ Sub-Base / Base / CBUQ
Vila do Sossego	Estrada Rural	1.600,00	R\$ 416.000,00	Sub-Leito/ Sub-Base / Base / CBUQ
R. Alberto Karas	Jd. Orli/ Vila Nova	270,00	R\$ 70.200,00	Fresa
R. Jose Hutner	Jd. Orli/ Vila Nova	320,00	R\$ 83.200,00	Fresa
R. Zdenko Gayer	Jd. Orli/ Vila Nova	330,00	R\$ 85.800,00	Fresa
R. Odilon Carrano	Jd. Orli/ Vila Nova	110,00	R\$ 28.600,00	Recapete
R. Virgilio Alves Pinto	Jd. Orli/ Vila Nova	465,50	R\$ 121.030,00	Fresa
R. Pref Aleixo Grebos	Jd. Alegre/Estação	214,00	R\$ 55.640,00	Fresa
R. Maria Roxane Charvet	Jd. Alegre/Estação	430,00	R\$ 111.800,00	Recapete
R. Paulino José da Mota	Jd. Alegre/Estação	216,00	R\$ 56.160,00	Fresa
R. Pedro Gawiak	Fazenda Velha	430,00	R\$ 111.800,00	Fresa
R. Nelson Pereira de Souza	Fazenda Velha	217,00	R\$ 56.420,00	Fresa
R. Helena Piekarski Pinto	Fazenda Velha	212,00	R\$ 55.120,00	Fresa
R. Gabriel Cantele	Fazenda Velha	430,00	R\$ 111.800,00	Recapete
R. Josefa Resner	Fazenda Velha	155,00	R\$ 40.300,00	Recapete
R. Luiz Brunato	Fazenda Velha	175,00	R\$ 45.500,00	Recapete
Rua Julia Thereza Bini	Centro	250,00	R\$ 65.000,00	Sub-Leito/ Sub-Base / Base / CBUQ
Rua Sônia Budziak	Arvoredo	300,00	R\$ 78.000,00	Sub-Leito/ Sub-Base / Base / CBUQ
R. Marginal do Xisto (trecho 2)	Vila Nova	1.650,00	R\$ 429.000,00	Fresa
Rua José Maria Rodrigues	Estação	40,50	R\$ 10.530,00	Recapete
Rua José Perini	Estação	104,00	R\$ 27.040,00	Recapete
Rua José Ferreira	Estação	145,00	R\$ 37.700,00	Recapete
Rua João Assef	Estação	758,00	R\$ 197.080,00	Fresa
Rua Jaraguá	Estação	280,00	R\$ 72.800,00	Fresa
Rua Jaú	Estação	129,00	R\$ 33.540,00	Recapete
Rua Grajáú	Estação	216,00	R\$ 56.160,00	Recapete
Trav. Ina	Estação	85,00	R\$ 22.100,00	Recapete
Rua São Luiz	Estação	206,00	R\$ 53.560,00	Recapete
Rua Irineu Chempeck	Estação	349,00	R\$ 90.740,00	Fresa
Rua Alberto Kmiecik	Estação	272,00	R\$ 70.720,00	Fresa
Rua Carlos de Lima	Estação	328,00	R\$ 85.280,00	Recapete
Rua Osvaldo de Lima	Estação	260,00	R\$ 67.600,00	Fresa
Rua Otávio Munhoz Santiago	Estação	278,00	R\$ 72.280,00	Fresa
Rua Pedro Zageski	Estação	134,00	R\$ 34.840,00	Fresa
Rua Ceara	Cachoeira	560,00	R\$ 145.600,00	Fresa
Rua das Dális - Trecho 1	Campina da Barra	410,00	R\$ 106.600,00	Fresa
Rua das Dális - Trecho 2	Campina da Barra	140,00	R\$ 36.400,00	Recapete
Rua dos Gerânios	Campina da Barra	486,00	R\$ 126.360,00	Fresa
Rua Prímula	Campina da Barra	55,00	R\$ 14.300,00	Fresa
Rua Hortência	Campina da Barra	107,00	R\$ 27.820,00	Fresa
Rua da Margarida	Campina da Barra	255,50	R\$ 66.430,00	Fresa
Rua dos Narcisos	Campina da Barra	244,50	R\$ 63.570,00	Fresa
Rua Antúrio	Campina da Barra	301,00	R\$ 78.260,00	Fresa
Rua Aleluia	Campina da Barra	47,60	R\$ 12.376,00	Base
Rua Malva	Campina da Barra	68,00	R\$ 17.680,00	Fresa
Rua dos Funcionários	Campina da Barra	153,00	R\$ 39.780,00	Recapete
Rua Calistemon	Campina da Barra	41,00	R\$ 10.660,00	Base
Rua Brinco de Cigana	Campina da Barra	49,00	R\$ 12.740,00	Fresa
Rua Papoulas	Campina da Barra	111,00	R\$ 41.210,00	Fresa


 Hugo Papawastácio Myszkowski
 Eng.º Civil - SMOP
 CREA 33588-D/PR


 João Melo dos Santos
 Secretário Municipal de
 Obras Públicas e Transportes



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2019

Pág 1 / 1

Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

Unidade: 1 - Gabinete do Secretário - Smop

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Funcional: 0026.0782.0006

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserv
267	3339030000000000000 - Material de consumo	1000	547.116,19	547.116,19	547.112,33	0,00	3,86	3,86
268	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1000	492.404,57	492.404,57	492.132,87	0,00	271,70	271,70
270	3449051000000000000 - Obras e instalações	1000	1.094.232,38	1.094.232,38	133.445,92	894.292,02	960.786,46	66.494,44
Total Ação			2.133.753,14	2.133.753,14	1.172.691,12	894.292,02	961.062,02	66.770,00
Total Unidade			2.133.753,14	2.133.753,14	1.172.691,12	894.292,02	961.062,02	66.770,00
Total Órgão			2.133.753,14	2.133.753,14	1.172.691,12	894.292,02	961.062,02	66.770,00
Total Geral			2.133.753,14	2.133.753,14	1.172.691,12	894.292,02	961.062,02	66.770,00



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2019

Pág 1 / 1

Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes

Unidade: 1 - Gabinete do Secretário - Smop

Ação: 2057 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Funcional: 0026.0782.0006

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reser
273	33390300000000000000 - Material de consumo	1000	1.914.906,67	2.109.906,67	2.032.577,27	0,00	77.329,40	77.329,40
280	34490510000000000000 - Obras e instalações	1504	1.048.410,00	1.048.410,00	807.689,85	0,00	240.720,15	240.720,15
281	34490510000000000000 - Obras e instalações	1512	206.910,00	206.910,00	112.163,59	0,00	94.746,41	94.746,41
283	34490510000000000000 - Obras e instalações	1617	24.607.724,02	24.607.724,02	0,00	0,00	24.607.724,02	24.607.724,02
724	33390300000000000000 - Material de consumo	3000	0,00	3.000.000,00	2.991.431,80	0,00	8.568,20	8.568,20
813	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	34490510000000000000 - Obras e instalações	1608	0,00	46.850,80	11.903,53	34.947,27	34.947,27	0,00
278	34490510000000000000 - Obras e instalações	1000	2.310.672,86	2.810.672,86	968.877,55	391.227,79	1.841.795,31	1.450.567,56
284	34490510000000000000 - Obras e instalações	1693	55.700.000,00	55.700.000,00	25.915.086,46	14.632.332,30	29.784.913,54	15.152.581,24
287	34490510000000000000 - Obras e instalações	1694	40.000.000,00	30.000.000,00	13.020.685,62	15.842.610,38	16.979.314,38	1.136.704,62
Total Ação			125.788.623,55	119.530.474,35	45.860.415,67	30.901.117,74	73.670.058,68	42.768.940,58
Total Unidade			125.788.623,55	119.530.474,35	45.860.415,67	30.901.117,74	73.670.058,68	42.768.940,58
Total Órgão			125.788.623,55	119.530.474,35	45.860.415,67	30.901.117,74	73.670.058,68	42.768.940,58
Total Geral			125.788.623,55	119.530.474,35	45.860.415,67	30.901.117,74	73.670.058,68	42.768.940,58